



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 486/2025


Sant'Ana do Livramento, 03 de setembro de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 152/2025”, de autoria do Vereador Júlio César Figueredo Doze, encaminhar, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

Exmo. Sr.

Ver. FELIPE COELHO PINTO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sant'Ana do Livramento, 28 de Agosto de 2025.

Memorando Nº 317/2025

Da: Secretaria Municipal de Obras

Para: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 152/2025 – Vereador Júlio Cesar

Prezados,

Em atenção ao Memorando nº 525/2025, referente ao Pedido de Informação nº 152 sobre informações solicitadas acerca das obras na Av. Eliseu Campos, apresentamos as informações abaixo:

a) Situação do Contrato:

O contrato encontra-se vigente, estando a empresa em execução do objeto.

b) Motivo da paralisação dos trabalhos:

Não houve paralisação dos trabalhos. Conforme informado pela empresa detentora do contrato administrativo, ocorreu somente suspensão da colocação de Pavers em razão de atraso na entrega do produto pelo fornecedor, fato este já sanado.

c) Metragem executada, percentual e valores repassados (Av. Eliseu Campos):

Na Av. Eliseu Campos, foi executado um total de **5.824 m²**, correspondente a **53,07%** do contrato, considerando pavers, insumos, meio-fio, assentamentos, drenagem, tubos de concreto e demais itens específicos da contratação. O pagamento à empresa responsável foi realizado proporcionalmente a esse percentual já executado, mediante medições que atestam a execução dos serviços.

d) Previsão de conclusão e reinício dos trabalhos:

Os trabalhos encontram-se em andamento, com previsão de conclusão conforme o prazo contratual, podendo ocorrer antes da data prevista.


e) Contrato e termos aditivos:

O Contrato nº 0042/2024, Concorrência nº 0017/2023: e seus respectivos aditivos podem ser consultados integralmente por meio da plataforma Licitacon, no seguinte endereço eletrônico:

[[https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?](https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,P23_PAG_ANTERIOR:1103202,10,14&cs=1ioNr8-3G1kosGiEBLqlXUgx_T40)

p=50500:23:::NO:23:P23 ID CONTRATO,P23 PAG RETORNO,P23 PAG ANTERIOR:1103202,10,14&cs=1ioNr8-3G1kosGiEBLqlXUgx_T40]

Atenciosamente,



Dilmar Rodrigues Pereira
Secretário Municipal de Obras

Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO