



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 241/2021

Sant'Ana do Livramento, 30 de março de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 144/2021”, de autoria do Vereador Aquiles Pires, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	1240
ENTRADA EM	30.08.21
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Santana do Livramento, 30 de março de 2021.

Memorando nº 177/2020/SEPLAMA

Da: **Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente**

Para: **Secretaria de Administração**

Assunto: Resposta ao pedido de informação nº 144 – Câmara de Vereadores

Prezado Secretário:

Venho através deste encaminhar resposta ao Mem. Nº 136/2021- SMAIS e Mem. nº 229/2021 – SMA com esclarecimentos ao Pedido de Informação Nº 144/2021 do Vereador Aquiles Pires sobre a Obra do CRAS Armour.

1) Por que está parada?

R: Esclarecemos que o Contrato de Repasse foi feito diretamente com o Ministério de Desenvolvimento Social-MDS, do qual dependemos a liberação da verba. Existem medições executadas pela empresa e ainda não pagas pelo Ministério, motivo esse que gerou a paralisação.

Importante salientar que na Cláusula Quinta do CR – Da liberação e do desbloqueio dos Recursos, consta o seguinte texto:

*5- A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas da execução do objeto e será realizada sob desbloqueio, após eficácia contratual, **respeitando a disponibilidade financeira do CONCEDENTE.***

Dessa forma, dependemos da liberação do recurso financeiro do MDS.

2) Quanto já foi investido?

R: A execução do projeto até a presente data está em 70,84%, num total de R\$ 322.322,00 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e dois reais), porém, o valor liberado pelo Ministério foi de apenas R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

3) Ainda há verba a ser investida?

R.: Sim, percebe-se que o valor total a ser liberado para pagamento do que já foi executado e para o restante da obra é de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

4) Qual a previsão de retomada e término?

Não poderemos, neste momento, informar uma data mais precisa, pois dependemos do pagamento das pendências à empresa executora, que aponta a necessidade de recursos financeiros para a continuidade da obra. Já tentamos, por várias vezes, contato com o MDS, sem sucesso até o momento. Seguiremos dando continuidade às tentativas, uma vez que, é a única forma de provermos os recursos necessários para a conclusão da obra.

A preocupação e o interesse de entregarmos à comunidade essa unidade de Referência, que é datada do ano de 2013, não temos dúvida, é de todos.

Sem mais para o momento, expressamos nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

Celina Martinez
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente