



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 115/2025

Sant'Ana do Livramento, 07 de março de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 41/2025”, de autoria do Vereador Luís Eduardo Reis do Amaral, solicitar prorrogação de prazo para resposta final, devido à necessidade de buscar maiores informações para atender aos questionamentos.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. FELIPE COELHO PINTO

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sant'Ana do Livramento, 06 de Março de 2025.

Memorando Nº 88/2025

Da: Secretaria Municipal de Obras – Gabinete do Secretário

Para: Secretaria Municipal de Administração

Assunto: Pedido de informação nº 41

Prezada Senhora
Secretária
Maria Drekenner

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos pelo presente em atenção ao memorando nº 148/2025, o qual remete ao Pedido de Informação no seguinte estágio:

- 1- Além da pavimentação com asfalto ao longo de toda extensão da rua, quais outras obras e serviços estão sendo realizadas no local? Estão sendo realizadas no local colocação e arrumação de canos pelo DAE.
- 2- Qual a previsão inicial, estabelecida em contrato, de duração da obra, desde seu início até a conclusão? A previsão contratual de início é de 08/01/2025 e término em 07/07/2025.
- 3- Em que estágio se encontra a referida obra? A referida obra encontra-se no total no estágio de 69,48% de obra concluída, e o estágio de conclusão do trecho da rua João Manoel encontra-se num estágio de 56% de obra realizada.
- 4- Qual a causa da demora na conclusão da obra e a quem corresponde a responsabilidade por eventual problema/causa? O fator do atraso no referido trecho foi a necessidade da troca de canos realizada pelo DAE.
- 5- Qual a previsão de conclusão da obra? A referida obra está dentro do prazo, conforme citado no item 2.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


DILMAR RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
Dilmar Rodrigues Pereira
SECRETÁRIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO