



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
**Secretaria Municipal de Administração**

PMSA OF Nº 422/2024

Sant'Ana do Livramento, 06 de junho de 2024.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 168/2024”, de autoria do Vereador Aquiles Pires, encaminhar em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.


**ANA LUIZA MOURA TAROUÇO**  
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**Ver. LÍDIO DE AZEVEDO MENDES**

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	2168
ENTRADA EM	06/06/24
SAÍDA EM:	
DESTINO:	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**MEMORANDO SME 764/2024**

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Secretaria Municipal de Administração

Senhor Secretário, Matheus Medina

Data: 04/06/2024

Assunto: Resposta ao pedido de informação N° 168/2024

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao P. I. N° 168/2024 do vereador Aquiles Pires, informamos a Vossa Senhoria que o Termo Aditivo foi necessário devido ao grande volume de chuvas, que impossibilitou o trabalho na área externa da escola.

A obra da Simon Bolívar encontra-se com 87% da sua construção concluída, sendo que o valor pago até o momento à empresa DBN, do total do empenho, foi de R\$ 7.468.851,95.

Considerando que foi feito um aditivo de 90 dias e não sabendo o comportamento climático em nosso município, estima-se que a obra seja concluída dentro do período solicitado no Termo Aditivo.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

*Elisângela de A. Duarte*  
Elisângela de A. Duarte

Secretária Municipal de Educação